



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

NOTA DE SUBEMPENHO

7413 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	<b>2</b>	FICHA: 8002	DATA: 01/08/2023	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	-------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: 200011/22	OBRA TOMADA	0011/22	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/08/2023
----------------------	-------------	---------	------------	------------------------

NOME: 3MP ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	24.682.733/0001-11	CÓDIGO: 14416
ENDEREÇO: R FRANCISCO ALVES	RIBEIRAO PRETO	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Ref.a construção de Praça Publica - Sistema de Lazer do Bairro Meibal Terra.	
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
100 GERAL TOTAL	
000 GERAL - Convênios/entidades/fundos	

EX	<b>SOMA</b>	<b>14.293,92</b>
----	-------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 07 01 4.4.90.51.91 22.695.0346.1265.0000	EXECUTIVO Serviços de Arte e Cultura , Desporto e Turismo OBRAS EM ANDAMENTO

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
250.622,41	14.293,92	14.293,92	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>14.293,92</b>
quatorze mil, duzentos e noventa e três reais e noventa e dois centavos *****	

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 01/08/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA \_\_\_\_\_

CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA _____	DATA _____
HELEM DA SILVA MANOEL CONTADOR	DR. JOSÉ R. RODRIGUES MATTAR ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM <b>11 AGO. 2023</b>	<p><b>RECIBO</b></p> <p>RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO.</p> <p>NOME: _____</p> <p>CNPJ/CPF: _____</p>			
BANCO		CONTA	CHEQUE	VALOR
		73.372242		
HUMBERTO JANES DOS SANTOS TESOUREIRO				

Autenticação Mecânica

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP**

Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (16) - <https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/>Série do Documento  
Nota Fiscal de Serviço  
Eletrônica - NFS-e  
Número da Nota Fiscal  
303**Dados do Prestador de Serviço****3mp Engenharia e Construções Ltda**Rua Francisco Alves, 923 - Jardim Interlagos  
CEP 14093-070 - Fone: (11) 7169-0337 - Ribeirão Preto/ SP  
deprocessos@eticacontabilidade.com.br  
Inscrição Municipal 20100514 - CPF/CNPJ 24.682.733/0001-11Data de Geração da NFS-e  
**03/08/2023 11:27:29**  
Data de Competência/Emissão  
**03/08/2023**  
Cód. de Autenticidade  
**5884B1A99**  
Responsável pela Retenção  
**Tomador****Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

Natureza da Operação <b>Exigível</b>	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços <b>Igarapava - São Paulo</b>	Município Incidência <b>Igarapava - São Paulo</b>		

**Dados do Tomador de Serviços**

**CNPJ/CPF :** 45.324.290/0001-67 **IM :**

**Razão Social :** MUNICÍPIO DE IGARAPAVA

**Endereço :** Doutor Gabriel Vilela **Número :** 413

**Complemento :** **Bairro :** Centro

**CEP :** 14540-000 **Cidade/UF :** Igarapava/ SP

**Telefone :** **E-mail :** prefeitura@igarapava.sp.gov.br

**Dados do Intermediário de Serviços**

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social
------	---------------------	--------------

**Descrição dos Serviços**

3ª Medição: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA – "SISTEMA DE LAZER" DO BAIRRO MEIBAL TERRA.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2022  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 069/2022Material: R\$ 10.720,44  
Mão de Obra: R\$ 3.573,48  
Retenção: ISS (5%) - R\$ 714,70Dados Bancários:  
Banco: Caixa Econômica Federal  
AG: 0900  
C/C: 1486-6  
PIX: 3mpengenharia@gmail.com**Detalhamento dos Tributos**

Atividade do Município <b>70201 - Execução, Por Administração, Empreitada ou Subem...</b>				Alíquota <b>5,00</b>	Item da LC116/2003 <b>702</b>	Cód. NBS	Cód. CNAE <b>4120400</b>
<b>VI. Total dos Serviços</b> <b>R\$ 14.293,92</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 14.293,92</b>	Total do ISSQN <b>R\$ 0,00</b>	ISSQN Retido <b>Sim</b>	Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>	
PIS <b>R\$ 0,00</b>	COFINS <b>R\$ 0,00</b>	INSS <b>R\$ 0,00</b>	IRRF <b>R\$ 0,00</b>	CSLL <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>	VI. ISSQN Retido <b>R\$ 714,70</b>	VI. Líquido da Nota Fiscal <b>R\$ 13.579,22</b>
<b>Construção Civil</b>			<b>Cód. Obra :</b>	<b>Art. :</b>			

**Informações Adicionais**

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online>

*Denise H. Salvino Marcelino*  
Denise H. Salvino Marcelino  
Engenheira Civil  
CREA - MG 83891/D  
CREA - SP 506158185

*Mamed F*

**PLANILHA DE MEDIÇÃO - LAZER MEIBAL TERRA**


ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL	3ª Medição		01/08/2023		2ª Medição		05/04/2023		1ª Medição		01/07/2022			
							%	QUANT	VALOR	%	QUANT	VALOR	%	QUANT	VALOR	%	QUANT	VALOR		
<b>SISTEMA DE LAZER MEIBAL TERRA</b>																				
<b>1 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>																				
1,1	Placa de identificação para obra	m²	4,50	R\$ 550,71	R\$ 677,37	R\$ 3.048,17		0,00	R\$ -		0,00	R\$ -		R\$ 35.131,81		100%	4,50	R\$ 3.048,17		
1,2	Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos de até 15 cm de diâmetro, com caminho à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1km	m³	3129,50	R\$ 3,18	R\$ 3,91	R\$ 12.236,35		0,00	R\$ -		40%	1251,80	R\$ 4.894,54		R\$ 4.894,54		60%	1877,70	R\$ 7.341,81	
1,4	Kit cavalete para medição de água - entrada principal, em aço galvanizado DN 32 (1 ¼) fornecimento e instalação (exclusive hidrômetro).AF_11/2016	UNID.	1,00	R\$ 484,59	R\$ 596,05	R\$ 596,05		0,00	R\$ -		100%	1,00	R\$ 596,05		R\$ 596,05		0%	0,00	R\$ -	
1,5	Coletor predial de esgoto, da caixa até a rede (distância = 10 m, largura da vala = 0,65 m), incluindo escavação manual, preparo de fundo de vala e reaterro manual com compactação mecanizada, tubo PVC p/ rede coletora esgoto JEI DN 100 mm e conexões - fornecimento e instalação. AF_03/2016	UNID.	1,00	R\$ 1.039,65	R\$ 1.278,77	R\$ 1.278,77		0,00	R\$ -		100%	1,00	R\$ 1.278,77		R\$ 1.278,77		0%	0,00	R\$ -	
1,6	Entrada de energia elétrica, aérea, trifásica, com caixa de sobrepôr, cabo de 16 mm² e disjuntor DIN 50a (não incluso o poste de concreto). AF_07/2020	UNID.	1,00	R\$ 1.555,56	R\$ 1.913,34	R\$ 1.913,34		0,00	R\$ -		100%	1,00	R\$ 1.913,34		R\$ 1.913,34		0%	0,00	R\$ -	
<b>2 BARRAÇÃO DE APOIO</b>																				
2,1	Base de brita graduada	m³	21,50	R\$ 171,69	R\$ 211,18	R\$ 4.540,37		0,00	R\$ -		100%	21,50	R\$ 4.540,37		R\$ 4.540,37		0%	0,00	R\$ -	
2,2	Estaca broca de concreto, diâmetro de 25cm, escavação manual com trado concha, com armadura de arranque. AF_05/2020	m	70,00	R\$ 65,55	R\$ 80,63	R\$ 5.644,10		0,00	R\$ -		100%	70,00	R\$ 5.644,10		R\$ 5.644,10		0%	0,00	R\$ -	
2,3	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 10 mm - montagem. AF_06/2017	KG	404,04	R\$ 15,49	R\$ 19,05	R\$ 7.696,96		0,00	R\$ -		100%	404,04	R\$ 7.696,96		R\$ 7.696,96		0%	0,00	R\$ -	
2,4	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. AF_12/2015	KG	526,80	R\$ 11,05	R\$ 13,59	R\$ 7.159,21		0,00	R\$ -		100%	526,80	R\$ 7.159,21		R\$ 7.159,21		0%	0,00	R\$ -	
2,5	Concreto usinado, fck = 25 MPa	m³	3,50	R\$ 327,17	R\$ 402,42	R\$ 1.408,47		0,00	R\$ -		100%	3,50	R\$ 1.408,47		R\$ 1.408,47		0%	0,00	R\$ -	



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento  
 Hash SHA256 do PDF original #300543a3c56f444529625f1f889bca014ab7a5e4f392efe37fe54f922155708  
<https://valida.eo/fr/8ad6278af1e1ab42554dce0b4f560a0e1c0f07a8ca55f6c8>

Verificando  
 Salvinio Marcolini  
 Engenharia Civil  
 CRP 0891/D

	Interruptor com 1 tecla simples e placa	UNID.	4,00	R\$ 18,71	R\$ 23,01	R\$ 92,04	0,00	R\$	-	0%	0,00	R\$	-
	Terminador de 10 A - 250 V, completa	UNID.	4,00	R\$ 18,79	R\$ 23,11	R\$ 92,44	0,00	R\$	-	0%	0,00	R\$	-
	Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa	UNID.	2,00	R\$ 23,49	R\$ 28,89	R\$ 57,78	0,00	R\$	-	0%	0,00	R\$	-
	Tomada 2P+T de vidro liso incolor, e = 3 mm, em instalação de alumínio o PVC, fixado com bagueete. Instalação de alumínio o PVC, fixado com bagueete. esquadria de P	m²	0,96	R\$ 250,57	R\$ 308,20	R\$ 295,87	0,00	R\$	-	0%	0,00	R\$	-
	AF 01/2021 - porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. AF 12/2019	m²	3,36	R\$ 532,44	R\$ 654,90	R\$ 2.200,46	0,00	R\$	-	0%	0,00	R\$	-
	Caixa de gordura pequena (capacidade: 19 l), circular, em PVC, diâmetro interno= 0,3 m.	UNID.	1,00	R\$ 409,77	R\$ 504,02	R\$ 504,02	0,00	R\$	-	0%	0,00	R\$	-
	Bancada de granito cinza polido, de 1,50 x 0,60 m, para pia de vedação de blocos de concreto celular AF 01/2020	UNID.	1,00	R\$ 669,03	R\$ 822,91	R\$ 822,91	0,00	R\$	-	0%	0,00	R\$	-
	AIVENARIA DE 20x30x60cm (espessura 20cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. AF 05/2020	m²	4,92	R\$ 192,40	R\$ 236,65	R\$ 1.164,32	0,00	R\$	-	0%	0,00	R\$	-
	<b>SISTEMA DE ILUMINAÇÃO</b>												
	Poste telecônico reto, h = 9,00 m em aço galvanizado, (livre).	UNID.	6,00	R\$ 1.505,97	R\$ 1.852,34	R\$ 11.114,04	0,00	R\$	-	0%	0,00	R\$	-
	Refletor retangular fechado, com lâmpada vapor metálico 400 W - fornecimento e instalação. AF 08/2020	UNID.	24,00	R\$ 368,01	R\$ 452,65	R\$ 10.863,60	0,00	R\$	-	0%	0,00	R\$	-
	<b>CAMPO DE FUTEBOL</b>												
	Revestimento em grama sintética, com espessura de 20 a 32 mm (incluso demarcações do campo em grama sintética branca)	m²	450,00	R\$ 50,06	R\$ 61,57	R\$ 27.706,50	0,00	R\$	-	0%	0,00	R\$	-
	Cimentado desempenado	m²	741,00	R\$ 21,93	R\$ 26,98	R\$ 19.992,18	0,00	R\$	-	0%	0,00	R\$	-
	Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado, (montantes com diâmetro 2", travessas e escoras com diâmetro 1 X), diâmetro de arame galvanizado, fio 14 BWG e com tela de arame galvanizado, (exceto mureta).	m²	400,00	R\$ 150,58	R\$ 185,21	R\$ 74.084,00	0,00	R\$	-	0%	0,00	R\$	-
	malha quadrada 5x5cm (exceto mureta).												
	AF 03/2021 - Execução de canaleta de concreto moldado in loco, espessura de 0,07 m, geometria trapezoidal (dimensões Internas: b=0,6 m; b=0,147 m; h=0,2m).	m	30,00	R\$ 35,63	R\$ 43,82	R\$ 1.314,60	0,00	R\$	-	0%	0,00	R\$	-
	AF 08/2021												



Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 24.682.733/0001-11  
**Razão Social:** 3MP ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME  
**Endereço:** RUA FIORIGIO CASILO 8 APTO 11 / SANTA CRUZ DO JOSE / RIBEIRAO PRETO / SP / 14020-685

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 25/07/2023 a 23/08/2023

**Certificação Número:** 2023072509175091424442

Informação obtida em 27/07/2023 14:14:21

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



Emissão de comprovantes

G3321116119700631  
11/08/2023 16:21:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.24  
0419700419 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: TRANSF ESPECIAIS-3520103

AGENCIA: 0419-7 CONTA: 37.224-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : TRANSF ESPECIAIS-3520103

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0900-8 - IGARAPAVA

CONTA: 1.486-6

FAVORECIDO: 3MP ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

CPF/CNPJ: 24.682.733/0001-11

VALOR: R\$ 13.407,69

DEBITO EM: 11/08/2023

=====

DOCUMENTO: 081101

AUTENTICACAO SISBB: 2.81B.A34.378.7E8.5C4

Transação efetuada com sucesso por: JB495573 JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR.