



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67

NOTA DE SUBEMPENHO

7413 / 4

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	4	FICHA: 8002	DATA: 19/10/2023	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	-------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: 200011/22	OBRA TOMADA	0011/22	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/10/2023
----------------------	-------------	---------	------------	------------------------

NOME: 3MP ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	24.682.733/0001-11	CÓDIGO: 14416
ENDEREÇO: R FRANCISCO ALVES	RIBEIRAO PRETO	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Ref.a construção de Praça Publica - Sistema de Lazer do Bairro Meibal Terra.	
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
100 GERAL TOTAL	
000 GERAL - Convênios/entidades/fundos	

EX	SOMA	16.131,40
----	-------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 07 01 4.4.90.51.91 22.695.0346.1265.0000	EXECUTIVO Serviços de Arte e Cultura , Desporto e Turismo OBRAS EM ANDAMENTO

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
250.622,41	16.131,40	16.131,40	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	16.131,40
dezesseis mil, cento e trinta e um reais e quarenta centavos *****	

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 19/10/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA _____


CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA _____	DATA _____
HELEM DA SILVA MANOEL CONTADOR	DR. JOSE R. RODRIGUES MATTAR ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM <u>24 OUT. 2023</u>	RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTESUBEMPENHO. NOME: _____ CNPJ/CPF: _____
BANCO	
CONTA <u>37224-2</u>	
CHEQUE	
VALOR	
HUMBERTO JANE DOS SANTOS TESOUREIRO	

Autenticação Mecânica



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP
 Secretaria Municipal da Fazenda
 Fone: (16) - <https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/>



Série do Documento
 Nota Fiscal de Serviço
 Eletrônica - NFS-e
 Número da Nota Fiscal
 338

Dados do Prestador de Serviço



3mp Engenharia e Construcoes Ltda
 Rua Francisco Alves, 923 - Jardim Interlagos
 CEP 14093-070 - Fone: (11)7169-0337 - Ribeirão Preto/ SP
 deprocessos@eticacontabilidade.com.br
 Inscrição Municipal 20100514 - CPF/CNPJ 24.682.733/0001-11

Data de Geração da NFS-e
19/10/2023 13:45:37
 Data de Competência/Emissão
19/10/2023
 Cód. de Autenticidade
4B191F1F3
 Responsável pela Retenção
Tomador



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços Igarapava - São Paulo	Município Incidência Igarapava - São Paulo		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 45.324.290/0001-67	IM :
Razão Social : MUNICÍPIO DE IGARAPAVA	
Endereço : Doutor Gabriel Vilela	Número : 413
Complemento :	Bairro : Centro
CEP : 14540-000	Cidade/UF : Igarapava/ SP
Telefone :	E-mail : prefeitura@igarapava.sp.gov.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social
------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

5ª Medição: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA – “SISTEMA DE LAZER” DO BAIRRO MEIBAL TERRA.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2022
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 069/2022

Material: R\$ 12.098,55
 Mão de Obra: R\$ 4.032,85

Dados Bancários:
 Banco: Caixa Econômica Federal
 AG: 0900
 C/C: 1486-6
 PIX: 3mpengenharia@gmail.com

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 70201 - Execução, Por Administracao, Empreitada ou Subem...				Aliquota 5,00	Item da LC116/2003 702	Cód. NBS	Cód. CNAE 4120400
VI. Total dos Serviços R\$ 16.131,40	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 16.131,40	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Sim	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 806,57	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 15.324,83
Construção Civil			Cód. Obra :	Art. :			

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online>

Denise Helena Salvo Marcelino
 Denise H. Salvino Marcelino
 Engenheira Civil
 CREA - MG 83891/D
 CREA - SP 5061581854

Manuel F.

PLANILHA DE MEDIÇÃO - LAZER MEIBAL TERRA																					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO COM IBI	PREÇO TOTAL	5ª Medição			4ª Medição			3ª Medição			2ª Medição			1ª Medição		
							QUANT	VALOR	%	QUANT	VALOR	%	QUANT	VALOR	%	QUANT	VALOR	%	QUANT	VALOR	%
SISTEMA DE LAZER MEIBAL TERRA																					
1 SERVIÇOS PRELIMINARES																					
1.1	Placa de identificação para obra	m²	4,50	R\$ 550,71	R\$ 677,37	R\$ 3.048,17	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	100%	4,50	R\$ 3.048,17			
1.2	Limpeza mecanizada do terreno, incluindo troncos de até 15 cm de diâmetro, com caminho à disposição dentro e fora da obra, com transporte no ralo de até 1km	m³	3129,50	R\$ 3,18	R\$ 3,91	R\$ 12.236,35	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	40%	1251,80	R\$ 4.894,54	60%	1877,70	R\$ 7.341,81			
1.4	Kit cavalete para medição de água - entrada principal, em aço galvanizado DN 32 (1.14) fornecimento e instalação (excluse hidrômetro). AF_11/2016	UNID.	1,00	R\$ 484,59	R\$ 596,05	R\$ 596,05	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	100%	1,00	R\$ 596,05	0%	0,00	R\$ -			
1.5	Coletor predial de esgoto, da caixa até a rede (distância = 10 m, largura da vala = 0,65 m), incluindo escavação manual, preparo de fundo de vala e reaterro manual com compactação mecanizada, tubo PVC-pi rede coletora esgoto IEI DN 100 mm e conexões - fornecimento e instalação. AF_03/2016	UNID.	1,00	R\$ 1.039,65	R\$ 1.278,77	R\$ 1.278,77	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	100%	1,00	R\$ 1.278,77	0%	0,00	R\$ -			
1.6	Entrada de energia elétrica, aérea, trifásica, com caixa de sobrepôr, cabo de 16 mm² e disjuntor DIN 50a (não incluso o poste de concreto). AF_07/2020	UNID.	1,00	R\$ 1.555,56	R\$ 1.913,34	R\$ 1.913,34	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	100%	1,00	R\$ 1.913,34	0%	0,00	R\$ -			
2 BARRAÇÃO DE APOIO																					
2.1	Base de brita graduada	m³	21,50	R\$ 171,69	R\$ 211,18	R\$ 4.540,37	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	100%	21,50	R\$ 4.540,37	0%	0,00	R\$ -			
2.2	Estaca broca de concreto, diâmetro de 25cm, escavação manual com trado concha, com armadura de arrancue. AF_05/2020	m	70,00	R\$ 65,55	R\$ 80,63	R\$ 5.644,10	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	100%	70,00	R\$ 5.644,10	0%	0,00	R\$ -			
2.3	Armagem de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 10 mm - montagem. AF_06/2017	KG	404,04	R\$ 15,49	R\$ 19,05	R\$ 7.696,96	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	100%	404,04	R\$ 7.696,96	0%	0,00	R\$ -			
2.4	Armagem de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. AF_12/2015	KG	526,80	R\$ 11,05	R\$ 13,59	R\$ 7.159,21	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	100%	526,80	R\$ 7.159,21	0%	0,00	R\$ -			
2.5	Concreto usinado, fck = 25 MPa	m³	3,50	R\$ 327,17	R\$ 402,42	R\$ 1.408,47	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	100%	3,50	R\$ 1.408,47	0%	0,00	R\$ -			
2.6	Leije pré-moldada unidirecional, biapojada, para forro, enchimento em cerâmica, vigota convencional, altura total da laje (enchimento+capa) = (8+3). AF_11/2020	m²	100,00	R\$ 141,81	R\$ 174,43	R\$ 17.443,00	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -			
2.7	Trama de madeira composta por ripas, calibros e terças para telhados de mais que 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical. AF_07/2019	m²	144,00	R\$ 75,26	R\$ 92,56	R\$ 13.328,64	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -			
2.8	Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1 1/4 de onda para telhado com inclinação máxima de 10°, com até 2 águas, incluso lãmento. AF_07/2019	m²	144,00	R\$ 40,93	R\$ 50,35	R\$ 7.250,40	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -			
2.9	Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 1.000 litros	UNID.	1,00	R\$ 839,12	R\$ 1.032,12	R\$ 1.032,12	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -			



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original #b2da091036832362eff13f299264e6754567d2c652127c89e3094a6bacbba6f3
<https://valida.ae/c/d2704907caa035fda5e583e1b6d9eff1cc44dd39c21488e>

Denise H. Salvino Marcelino
Engenheira Civil
CREA - MG 83891/D
5061581850



Manuel V

2.10	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	m	12,00	R\$ 22,53	R\$ 27,72	R\$ 332,64	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -
2.11	Tubo de PVC rígido branco Pk8 com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões	m	10,00	R\$ 34,80	R\$ 42,80	R\$ 428,00	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -
2.12	Tubo de PVC rígido branco Pk8 com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	60,00	R\$ 58,12	R\$ 71,48	R\$ 4.288,80	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -
2.13	Torneira curva com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4"	UNID.	3,00	R\$ 43,28	R\$ 53,24	R\$ 159,72	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -
2.14	Válvula de descarga antivandalismo, DN= 1.1/2"	UNID.	2,00	R\$ 386,58	R\$ 475,50	R\$ 951,00	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -
2.15	Vaso sanitário sifonado convencional com louça branca, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação. AF 10/2016	UNID.	2,00	R\$ 214,89	R\$ 264,31	R\$ 528,62	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -
2.16	Registro de pressão em latão fundido cromado com canopia, DN= 3/4" - linha especial	UNID.	2,00	R\$ 81,78	R\$ 100,59	R\$ 201,18	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -
2.17	Caixa octogonal 4" x 4", PVC, instalada em laje - fornecimento e instalação. AF 12/2015	UNID.	6,00	R\$ 12,66	R\$ 15,57	R\$ 93,42	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -
2.18	Cabo de cobre de 2,5 mm ² isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	m	107,00	R\$ 3,47	R\$ 4,27	R\$ 456,89	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -
2.19	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	UNID.	1,00	R\$ 107,88	R\$ 132,69	R\$ 132,69	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -
2.20	Luminária tipo PLAFON redondo com vidro fosco, de sobrepôr, com 2 lâmpadas fluorescentes de 15 W, sem reator - fornecimento e instalação. AF 02/2020	UNID.	6,00	R\$ 142,51	R\$ 175,28	R\$ 1.051,68	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -
2.21	Interruptor com 1 peça simples e placa	UNID.	4,00	R\$ 18,71	R\$ 23,01	R\$ 92,04	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -
2.22	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	UNID.	4,00	R\$ 18,79	R\$ 23,11	R\$ 92,44	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -
2.23	Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa	UNID.	2,00	R\$ 23,49	R\$ 28,89	R\$ 57,78	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -
2.24	Instalação de vidro liso incolor, e = 3 mm, em esquadria de alumínio o PVC, fixado com baguete. AF 01/2021_P	m ²	0,96	R\$ 250,57	R\$ 308,20	R\$ 295,87	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -
2.25	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. AF 12/2019	m ²	3,36	R\$ 532,44	R\$ 654,90	R\$ 2.200,46	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -
2.26	Caixa de gordura pequena (capacidade: 19 l), circular, em PVC, diâmetro interno= 0,3 m. AF 12/2020	UNID.	1,00	R\$ 409,77	R\$ 504,02	R\$ 504,02	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -
2.27	Bancada de granito cinza polido, de 1,50 x 0,60 m, para pia de cozinha - fornecimento e instalação. AF 01/2020	UNID.	1,00	R\$ 669,03	R\$ 822,91	R\$ 822,91	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -
2.28	Alvenaria de vedação de blocos de concreto celular de 20x30x60cm (espessura 20cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. AF 05/2020	m ²	4,92	R\$ 192,40	R\$ 236,65	R\$ 1.164,32	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -
3	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO																	
3.1	Poste telecêntrico reto, h = 9,00 m em aço galvanizado, (livre).	UNID.	6,00	R\$ 1.505,97	R\$ 1.852,34	R\$ 11.114,04	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -
3.2	Refletor retangular fechado, com lâmpada vapor metálico 400 W - fornecimento e instalação. AF 08/2020	UNID.	24,00	R\$ 368,01	R\$ 452,65	R\$ 10.863,60	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -
4	CAMPO DE FUTEBOL																	
						R\$ 21.977,64												
						R\$ 140.504,65												

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
 Hash SHA256 do PDF original #D2da091036832362eff13f299264e6754567d2c652127c89e3094a6bacbba6f3
<https://valida.ae/c/d2704907caa035fda5e583e1b6d9eff1cc44dd39c21488e>



Denise A. Salviato Marcelino
 Engenheira Civil
 CREA - MG 83891/D
 CREA - SP 506158185/0



4.1	Revestimento em grama sintética, com espessura de 20 a 32 mm. (incluindo demarcações do campo em grama sintética branca)	m ²	450,00	R\$ 50,06	R\$ 61,57	R\$ 27.706,50	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -
4.2	Cimentado desempenado	m ²	741,00	R\$ 21,93	R\$ 26,98	R\$ 19.992,18	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -
	Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado, (montantes com diâmetro 2", travessas e escoras com diâmetro 1 1/2"), com tela de arame galvanizado, fio 14 BWG e malha quadrada 5x5cm (exceto mureta). AF-03/2021	m ²	400,00	R\$ 150,58	R\$ 185,21	R\$ 74.084,00	20%	80,00	R\$ 14.816,80	60%	240,00	R\$ 44.450,40	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -
4.4	Execução de canaleta de concreto moldado in loco, espessura de 0,07 m, geometria trapezoidal (dimensões internas: b=0,6 m; b=0,147 m; h=0,2m). AF-08/2021	m	30,00	R\$ 35,63	R\$ 43,82	R\$ 1.314,60	100%	30,00	R\$ 1.314,60	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -
4.5	Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de drenagem. af.12/2020	UNID.	3,00	R\$ 487,48	R\$ 599,60	R\$ 1.798,80	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	100%	3,00	R\$ 1.798,80	0%	0,00	R\$ -
4.6	Alvenaria de vedação de blocos de concreto celular de 20x30x60cm (espessura 20cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. AF-05/2020	m ²	52,80	R\$ 192,40	R\$ 236,65	R\$ 12.495,12	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	100%	52,80	R\$ 12.495,12	0%	0,00	R\$ -
4.7	Tubo de PVC rígido branco P&B com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm. inclusive conexões	m	45,00	R\$ 58,06	R\$ 71,41	R\$ 3.213,45	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -
													R\$ 261.012,72	R\$ 16.131,40	R\$ 44.450,40	R\$ 14.299,92	R\$ 35.131,81	R\$ 10.389,97

Manuel F.

Demise H. Salvino Marcelino
Engenheira Civil
CREA - MG 83891/D
CREA - SP 5061581854



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original #b2da091036832362eff13f299264e6754567d2c652127c89c3094a6bacbba6f3
<https://valida.ae/c/d2704907caa035fda5e583e1b6d9eff1cc44dd39c21488e>





Emissão de comprovantes

G3372411319197431
24/10/2023 11:37:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.22
0419700419 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: TRANSF ESPECIAIS-3520103

AGENCIA: 0419-7 CONTA: 37.224-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : TRANSF ESPECIAIS-3520103

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0900-8 - IGARAPAVA

CONTA: 1.486-6

FAVORECIDO: 3MP ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

CPF/CNPJ: 24.682.733/0001-11

VALOR: R\$ 15.324,83

DEBITO EM: 24/10/2023

=====

DOCUMENTO: 102401

AUTENTICACAO SISBB: 2.DED.C34.336.AB7.355

Transação efetuada com sucesso por: JB495573 JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR.

G3372411319197431
24/10/2023 11:37:22