



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

NOTA DE SUBEMPENHO

7413 / 4

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	4	FICHA: 8002	DATA: 19/06/2024	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 200011/22	OBRA TOMADA	0011/22	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/06/2024
NOME: 3MP ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	24.682.733/0001-11		CÓDIGO: 14416	
ENDEREÇO: R FRANCISCO ALVES	RIBEIRAO PRETO			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL
Ref.a construção de Praça Publica - Sistema de Lazer do Bairro Meibal Terra.				
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS				
100 GERAL TOTAL				
000 GERAL - Convênios/entidades/fundos				
EX				SOMA
				38.987,28
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	EXECUTIVO			
02 07 01	Serviços de Arte e Cultura , Desporto e Turismo			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO			
22.695.0346.1265.0000				
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
140.614,88	38.987,28	38.987,28	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		38.987,28		
trinta e oito mil, novecentos e oitenta e sete reais e vinte e oito centavos *****				
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 19/06/2024				
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO				
DATA				
CONTABILIZADO		ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA		DATA		
HELEM DA SILVA MANOEL		DR. JOSE R. RODRIGUES MATTAR		
CONTADOR		ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM		RECIBO		
27 JUN. 2024		RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
	37224-2			
72 32 2024-2		GESSICA RODRIGUES DA SILVA		
		TESOUREIRO		
NOME: _____				
CNPJ/CPF: _____				

Autenticação Mecânica

 Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (16) - https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/	 Nota Fiscal Eletrônica	Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 501
---	---	--

Dados do Prestador de Serviço		Data de Geração da NFS-e 19/06/2024 00:51:43	
 3mp Engenharia e Construcoes Ltda Rua Francisco Alves, 923 - Jardim Interlagos CEP 14093-070 - Fone: (11) 7169-0337 - Ribeirão Preto/ SP deprocessos@eticacontabilidade.com.br Inscrição Municipal 20100514 - CPF/CNPJ 24.682.733/0001-11	Data de Competência/Emissão 19/06/2024		
	Cód. de Autenticidade 2C96222E2		
	Responsável pela Retenção Tomador		

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços Igarapava - São Paulo	Município Incidência Igarapava - São Paulo		

Dados do Tomador de Serviços	
CNPJ/CPF : 45.324.290/0001-67	IM :
Razão Social : MUNICÍPIO DE IGARAPAVA	Número : 413
Endereço : Doutor Gabriel Vilela	Bairro : Centro
Complemento :	Cidade/UF : Igarapava/ SP
CEP : 14540-000	E-mail : prefeitura@igarapava.sp.gov.br
Telefone :	


Dados do Intermediário de Serviços		
CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços
1ª Medição ADT: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA – “SISTEMA DE LAZER” DO BAIRRO MEIBAL TERRA. EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 069/2022 Material: R\$ 29.240,46 Mão de Obra: R\$ 9.746,82 Dados Bancários: Banco: Caixa Econômica Federal AG: 0900 C/C: 1486-6 PIX: 3mpengenharia@gmail.com

Detalhamento dos Tributos							
Atividade do Município 70201 - Execução, Por Administração, Empreitada ou Subem...				Alíquota 2,00	Item da LC116/2003 702	Cód. NBS	Cód. CNAE 4120400
VI. Total dos Serviços R\$ 38.987,28	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 38.987,28	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Sim	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 779,75	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 38.207,53
Construção Civil		Cód. Obra :			Art. :		

Informações Adicionais

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online>


Denise H. Salvino Marinho
Engenheira Civil
CREA - MG 83891/D
CREA - SP 606158125-0

PLANILHA DE MEDIÇÃO DE ADITIVO MEIBAL TERRA - MURO DE ARRIMO									
Obra: Área de Lazer Meibal Terra - Prefeitura Municipal de Igarapava								1ª MEDIÇÃO	
3MP Engenharia e Construções Ltda								%	QUANT.
Planilha Orçamentária de Aditivos								19/06/2024	
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)				VALOR
1	MURO DE ARRIMO				R\$ 65.004,78				R\$ 38.987,28
1.1	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	m³	9,60	R\$ 159,37	R\$ 1.529,95	60%	5,76	R\$	917,97
1.2	Estaca broca Ø 25mm, com uso de trado manual	m	45,00	R\$ 80,63	R\$ 3.628,35	60%	27,00	R\$	2.177,01
1.3	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação (brocas)	kg	130,00	R\$ 19,05	R\$ 2.476,50	60%	78,00	R\$	1.485,90
1.4	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação (baldrame)	kg	120,00	R\$ 19,05	R\$ 2.286,00	60%	72,00	R\$	1.371,60
1.5	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação (Cinta de amarração intermediária e superior)	kg	180,00	R\$ 19,05	R\$ 3.429,00	60%	108,00	R\$	2.057,40
1.6	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação (Pilares)	kg	80,00	R\$ 19,05	R\$ 1.524,00	60%	48,00	R\$	914,40
1.7	Forma de madeira em tábuas (Baldrame)	m²	15,00	R\$ 130,36	R\$ 1.955,40	60%	9,00	R\$	1.173,24
1.8	Forma de madeira em tábuas (Cinta de amarração)	m²	15,00	R\$ 130,36	R\$ 1.955,40	60%	9,00	R\$	1.173,24
1.9	Forma de madeira em tábuas (Pilares)	m²	65,00	R\$ 142,71	R\$ 9.276,15	60%	39,00	R\$	5.565,69
1.10	Concreto fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento (Brocas)	m³	4,66	R\$ 905,66	R\$ 4.220,38	60%	2,80	R\$	2.532,23
1.11	Concreto fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento (Baldrame)	m³	7,20	R\$ 905,66	R\$ 6.520,75	60%	4,32	R\$	3.912,45
1.12	Concreto fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento (Cinta de amarração)	m³	7,00	R\$ 905,66	R\$ 6.339,62	60%	4,20	R\$	3.803,77
1.13	Concreto fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento (Pilares)	m³	1,50	R\$ 905,66	R\$ 1.358,49	60%	0,90	R\$	815,09
1.14	Concreto fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento (Alvenaria de blocos cheios)	m³	6,50	R\$ 905,66	R\$ 5.886,79	60%	3,90	R\$	3.532,07
1.15	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 19 x 19 x 39 cm	m²	60,00	R\$ 119,82	R\$ 7.189,20	60%	36,00	R\$	4.313,52
1.16	Chapisco	m²	120,00	R\$ 7,78	R\$ 933,60	58,33%	70,00	R\$	544,57
1.17	Reboco/Emboço	m²	120,00	R\$ 37,46	R\$ 4.495,20	60%	72,00	R\$	2.697,12
Valor Total					R\$ 65.004,78				R\$ 38.987,28

Manuel F

Denise H. Salvino Marcelino
Engenheira Civil
CREA - MG 83891/D
CREA - SP 506158135



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original #9c8cc2bb8001de9e658ccc5af06a533823a1858f14a18b6f613ce99ef1cda10a
<https://valida.ae/983a992a1ef14b2daf817f8caeced791f683c8f79ad39288d>





Emissão de comprovantes

G3362715287920201
27/06/2024 15:32:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.56
0419700419 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: TRANSF ESPECIAIS-3520103

AGENCIA: 0419-7 CONTA: 37.224-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : TRANSF ESPECIAIS-3520103

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0900-8 - IGARAPAVA

CONTA: 1.486-6

FAVORECIDO: 3MP ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA

CPF/CNPJ: 24.682.733/0001-11

VALOR: R\$ 38.207,53

DEBITO EM: 27/06/2024

=====

DOCUMENTO: 062701

AUTENTICACAO SISBB: D.A0B.2A3.5FF.61B.864

Transação efetuada com sucesso por: JB495573 JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR.