



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

16443

NOTA DE EMPENHO Nº 16443

FICHA: 544

DATA: 02/12/2024

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 200011/22

OBRA TOMADA

0011/22

DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº

VENCIMENTO: 10/12/2024

NOME: 3MP ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA

24.682.733/0001-11

CÓDIGO: 14416

ENDEREÇO: R FRANCISCO ALVES

RIBEIRAO PRETO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Ref.a 12ª medição da construção de Praça Publica - Sistema de Lazer do Bairro Meibal Terra.

Desconto

550,11

05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

100 GERAL TOTAL

000 GERAL - Convênios/entidades/fundos

OR - Ordinário

SOMA

27.505,32

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

EXECUTIVO

02 07 01

Serviços de Arte e Cultura , Desporto e Turismo

4.4.90.51.99

OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

22.695.0346.1265.0000

Constução e Criação de Area Lazer p/ Turismo e Outros

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

39.000,00

11.482,29

27.505,32

12,39

VALOR A SER PAGO R\$

27.505,32

vinte e sete mil, quinhentos e cinco reais e trinta e dois centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/12/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

HELEM DA SILVA MANOEL

CONTADOR

DATA

DR. JOSE R. RODRIGUES MATTAR

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

~~06.24004-2~~
73.37224-2

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:


GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO

Autenticação Mecânica

 Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (16) - https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/		 Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 624													
Dados do Prestador de Serviço															
 3mp Engenharia e Construcoes Ltda Rua Francisco Alves,923 - Jardim Interlagos CEP 14093-070 - Fone: (11)7169-0337 - Ribeirão Preto/ SP deprocessos@eticacontabilidade.com.br Inscrição Municipal 20100514 - CPF/CNPJ 24.682.733/0001-11		<table><tr><td>Data de Geração da NFS-e</td><td rowspan="4"></td></tr><tr><td>22/11/2024 15:42:30</td></tr><tr><td>Data de Competência</td></tr><tr><td>22/11/2024</td></tr><tr><td>Cód. de Autenticidade</td><td rowspan="2"></td></tr><tr><td>EBB149172</td></tr><tr><td>Responsável pela Retenção</td><td></td></tr><tr><td>Tomador</td><td></td></tr></table>		Data de Geração da NFS-e		22/11/2024 15:42:30	Data de Competência	22/11/2024	Cód. de Autenticidade		EBB149172	Responsável pela Retenção		Tomador	
Data de Geração da NFS-e															
22/11/2024 15:42:30															
Data de Competência															
22/11/2024															
Cód. de Autenticidade															
EBB149172															
Responsável pela Retenção															
Tomador															
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica															
Natureza da Operação Exigível		Número do RPS	Série do RPS												
Local dos Serviços Igarapava - São Paulo		Município Incidência Igarapava - São Paulo													
Dados do Tomador de Serviços															
CNPJ/CPF : 45.324.290/0001-67		IM :													
Razão Social : MUNICÍPIO DE IGARAPAVA		Número : 413													
Endereço : Doutor Gabriel Vilela		Bairro : Centro													
Complemento :		Cidade/UF : Igarapava/ SP													
CEP : 14540-000		E-mail : prefeitura@igarapava.sp.gov.br													
Telefone :															
Dados do Intermediário de Serviços															
CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social													
Descrição dos Serviços															
12ª Medição: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA – “SISTEMA DE LAZER” DO BAIRRO MEIBAL TERRA. EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 069/2022 Material: R\$ 20.505,32 Mão de Obra: R\$ 6.876,33 Dados Bancários: Banco: Caixa Econômica Federal AG: 0900 C/C: 1486-6 PIX: 3mpengenharia@gmail.com															
<i>Emenda 2022 305 2000 2</i>															
Detalhamento dos Tributos															
Atividade do Município 70201 - Execucao, Por Administracao, Empreitada ou Subem...		Alíquota 2,00	Item da LC116/2003 702	Cód. NBS	Cód. CNAE 4120400										
VI. Total dos Serviços R\$ 27.505,32	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 27.505,32	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Sim	Desconto Condicionado R\$ 0,00									
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 26.955,21									
Construção Civil		Cód. Obra :		Art. :											
Informações Adicionais															

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online>

Denise H. Salvino Marcelino
Denise H. Salvino Marcelino
Engenheira Civil
CREA - MG 83891/D
CREA - SP 506158183



PLANILHA DE MEDIÇÃO - LAZER MEIBAL TERRA

ENGENHARIA														
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL	12ª Medição		22/11/2024		11ª Medição		11/10/2024	
							%	QUANT	VALOR	%	QUANT	VALOR		
SISTEMA DE LAZER MEIBAL TERRA														
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 261.012,72			R\$ 27.505,32			R\$ 22.851,85		
1,1	Placa de identificação para obra	m²	4,50	R\$ 550,71	R\$ 677,37	R\$ 3.048,17	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -		
1,2	Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos de ate 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1km	m³	3129,50	R\$ 3,18	R\$ 3,91	R\$ 12.236,35	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -		
1,4	Kit cavalete para medição de água - entrada principal, em aço galvanizado DN 32 (1 ¼) fornecimento e instalação (exclusive hidrômetro).AF_11/2016	UNID.	1,00	R\$ 484,59	R\$ 596,05	R\$ 596,05	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -		
1,5	Coletor predial de esgoto, da caixa até a rede (distância = 10 m, largura da vala = 0,65 m), incluindo escavação manual, preparo de fundo de vala e reaterro manual com compactação mecanizada, tubo PVC p/ rede coletora esgoto JEI DN 100 mm e conexões - fornecimento e instalação. AF_03/2016	UNID.	1,00	R\$ 1.039,65	R\$ 1.278,77	R\$ 1.278,77	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -		
1,6	Entrada de energia elétrica, aérea, trifásica, com caixa de sobrepor, cabo de 16 mm2 e disjuntor DIN 50a (não incluso o poste de concreto). AF_07/2020	UNID.	1,00	R\$ 1.555,56	R\$ 1.913,34	R\$ 1.913,34	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -		
2	BARRAÇÃO DE APOIO					R\$ 79.357,75								
2,1	Base de brita graduada	m³	21,50	R\$ 171,69	R\$ 211,18	R\$ 4.540,37	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -		
2,2	Estaca broca de concreto, diâmetro de 25cm, escavação manual com trado concha, com armadura de arranque. AF_05/2020	m	70,00	R\$ 65,55	R\$ 80,63	R\$ 5.644,10	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -		

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original 88ca57c4bce23bdead7d671f264a8997bee55bd4c23eff7b10bb3298a3d1cbd5

https://valida.ae/342e91fecb3d18d9c932fcd8b06be20c5ac84a56a4ff142a7



Denise H. Salvino Marcelino
Engenheira Civil
CREA - MG 83891/AJ
EPA SP 906185186



2,3	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 10 mm - montagem. AF_06/2017	KG	404,04	R\$ 15,49	R\$ 19,05	R\$ 7.696,96	0%	0,00	R\$	-	0%	0,00	R\$	-
2,4	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. AF_12/2015	KG	526,80	R\$ 11,05	R\$ 13,59	R\$ 7.159,21	0%	0,00	R\$	-	0%	0,00	R\$	-
2,5	Concreto usinado, fck = 25 MPa	m³	3,50	R\$ 327,17	R\$ 402,42	R\$ 1.408,47	0%	0,00	R\$	-	0%	0,00	R\$	-
2,6	Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para forro, enchimento em cerâmica, vigota convencional, altura total da laje (enchimento+capa) = (8+3). AF_11/2020	m²	100,00	R\$ 141,81	R\$ 174,43	R\$ 17.443,00	0%	0,00	R\$	-	0%	0,00	R\$	-
2,7	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de mais que 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical. AF_07/2019	m²	144,00	R\$ 75,26	R\$ 92,56	R\$ 13.328,64	0%	0,00	R\$	-	100%	144,00	R\$ 13.328,64	
2,8	Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1 1/4 de onda para telhado com inclinação máxima de 10°, com até 2 águas, incluso içamento. AF_07/2019	m²	144,00	R\$ 40,93	R\$ 50,35	R\$ 7.250,40	0%	0,00	R\$	-	100%	144,00	R\$ 7.250,40	
2,9	Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 1.000 litros	UNID.	1,00	R\$ 839,12	R\$ 1.032,12	R\$ 1.032,12	0%	0,00	R\$	-	0%	0,00	R\$	-
2,10	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	m	12,00	R\$ 22,53	R\$ 27,72	R\$ 332,64	0%	0,00	R\$	-	0%	0,00	R\$	-
2,11	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões	m	10,00	R\$ 34,80	R\$ 42,80	R\$ 428,00	0%	0,00	R\$	-	0%	0,00	R\$	-
2,12	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	60,00	R\$ 58,12	R\$ 71,48	R\$ 4.288,80	0%	0,00	R\$	-	0%	0,00	R\$	-
2,13	Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4"	UNID.	3,00	R\$ 43,28	R\$ 53,24	R\$ 159,72	0%	0,00	R\$	-	0%	0,00	R\$	-
2,14	Válvula de descarga antivandalismo, DN= 1 1/2"	UNID.	2,00	R\$ 386,58	R\$ 475,50	R\$ 951,00	0%	0,00	R\$	-	0%	0,00	R\$	-

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original 88ca57c4bce23bde4d71f264a8997bee55bd4c23eff7b10bb3298a3d1cbd5
https://valida.ae/342e91fecb3d18d9c932fcd8b06be20c5ac84a56a4f142a7



Denise H. Salviato Medeiros
Engenheira Civil
CREA - MG 839911-0
CREA - SP 96059182



2,15	Vaso sanitário sifonado convencional com louça branca, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação. AF_10/2016	UNID.	2,00	R\$ 214,89	R\$ 264,31	R\$ 528,62	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	-
2,16	Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4" - linha especial	UNID.	2,00	R\$ 81,78	R\$ 100,59	R\$ 201,18	#####	-2,00	-R\$ 201,18	0%	0,00	R\$ -	-
2,17	Caixa octogonal 4" x 4" , PVC, instalada em laje - fornecimento e instalação. AF_12/2015	UNID.	6,00	R\$ 12,66	R\$ 15,57	R\$ 93,42	0%	0,00	R\$ -	100%	6,00	R\$ 93,42	
2,18	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	m	107,00	R\$ 3,47	R\$ 4,27	R\$ 456,89	0%	0,00	R\$ -	100%	107,00	R\$ 456,89	
2,19	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	UNID.	1,00	R\$ 107,88	R\$ 132,69	R\$ 132,69	0%	0,00	R\$ -	100%	1,00	R\$ 132,69	
2,20	Luminária tipo PLAFON redondo com vidro fosco, de sobrepor, com 2 lâmpadas fluorescentes de 15 w, sem reator - fornecimento e instalação. AF_02/2020	UNID.	6,00	R\$ 142,51	R\$ 175,28	R\$ 1.051,68	0%	0,00	R\$ -	100%	6,00	R\$ 1.051,68	
2,21	Interruptor com 1 teca simples e placa	UNID.	4,00	R\$ 18,71	R\$ 23,01	R\$ 92,04	0%	0,00	R\$ -	100%	4,00	R\$ 92,04	
2,22	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	UNID.	4,00	R\$ 18,79	R\$ 23,11	R\$ 92,44	0%	0,00	R\$ -	100%	4,00	R\$ 92,44	
2,23	Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa	UNID.	2,00	R\$ 23,49	R\$ 28,89	R\$ 57,78	0%	0,00	R\$ -	100%	2,00	R\$ 57,78	
2,24	Instalação de vidro liso incolor, e = 3 mm, em esquadria de alumínio o PVC, fixado com bague. AF_01/2021_P	m²	0,96	R\$ 250,57	R\$ 308,20	R\$ 295,87	0%	0,00	R\$ -	100%	0,96	R\$ 295,87	
2,25	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. AF_12/2019	m²	3,36	R\$ 532,44	R\$ 654,90	R\$ 2.200,46	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	
2,26	Caixa de gordura pequena (capacidade: 19 l), circular, em PVC, diâmetro interno= 0,3 m. Af_12/2020	UNID.	1,00	R\$ 409,77	R\$ 504,02	R\$ 504,02	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	
2,27	Bancada de granito cinza polido, de 1,50 x 0,60 m, para pia de cozinha - fornecimento e instalação. AF_01/2020	UNID.	1,00	R\$ 669,03	R\$ 822,91	R\$ 822,91	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	
2,28	Alvenaria de vedação de blocos de concreto celular de 20x30x60cm (espessura 20cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. AF_05/2020	m²	4,92	R\$ 192,40	R\$ 236,65	R\$ 1.164,32	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	
3	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO					R\$ 21.977,64							

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original 88ca57c4bce23bdead7d671f264a8997bees5bd4c23eff7b10bb3298a3d1cbd5

https://valida.ae/342e91fecb3d18d9c932fcd8b06be20c5ac84a56a4ff142a7



Denise H. Salvinio Marcondes
Engenheira Civil
CREA - MG 83891/A
CPF 501.676.152

Manuel F

3,1	Poste telecônico reto, h = 9,00 m em aço galvanizado, (livre).	UNID.	6,00	R\$ 1.505,97	R\$ 1.852,34	R\$ 11.114,04	0%	0,00	R\$	-	0%	0,00	R\$	-
3,2	Refletor retangular fechado, com lâmpada vapor metálico 400 W - fornecimento e instalação. AF_08/2020	UNID.	24,00	R\$ 368,01	R\$ 452,65	R\$ 10.863,60	0%	0,00	R\$	-	0%	0,00	R\$	-
4	CAMPO DE FUTEBOL					R\$ 140.604,65								
4,1	Revestimento em grama sintética, com espessura de 20 a 32 mm (inclusive demarcações do campo em grama sintética branca)	m²	450,00	R\$ 50,06	R\$ 61,57	R\$ 27.706,50	100%	450,00	R\$ 27.706,50	0%	0,00	R\$	-	
4,2	Cimentado despenado	m²	741,00	R\$ 21,93	R\$ 26,98	R\$ 19.992,18	0%	0,00	R\$	-	0%	0,00	R\$	-
4,3	Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado, (montantes com diametro 2", travessas e escoras com diametro 1 1/2), com tela de arame galvanizado, fio 14 BWG e malha quadrada 5x5cm (exceto mureta). AF_03/2021	m²	400,00	R\$ 150,58	R\$ 185,21	R\$ 74.084,00	0%	0,00	R\$	-	0%	0,00	R\$	-
4,4	Execução de canaleta de concreto moldado in loco, espessura de 0,07 m, geometria trapezoidal (dimensões internas: b=0,6 m; b=0,147 m; h=0,2m). Af_08/2021	m	30,00	R\$ 35,63	R\$ 43,82	R\$ 1.314,60	0%	0,00	R\$	-	0%	0,00	R\$	-
4,5	Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de drenagem.af_12/2020	UNID.	3,00	R\$ 487,48	R\$ 599,60	R\$ 1.798,80	0%	0,00	R\$	-	0%	0,00	R\$	-
4,6	Alvenaria de vedação de blocos de concreto celular de 20x30x60cm (espessura 20cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. AF_05/2020	m²	52,80	R\$ 192,40	R\$ 236,65	R\$ 12.495,12	0%	0,00	R\$	-	0%	0,00	R\$	-
4,7	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	45,00	R\$ 58,06	R\$ 71,41	R\$ 3.213,45	0%	0,00	R\$	-	0%	0,00	R\$	-
						R\$ 261.012,72								

R\$ 27.505,32

R\$ 22.851,85



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original 88ca57c4bce23bdead7d671f264a8997bee55bd4c23eff7b10bb3298a3d1cbd5

<https://valida.ae/342e91fecb3d18d9c932fcd8b06be20c5ac84a56a4ff142a7>

Denise H. Salvinio Marciano

Engenheira Civil

CREA - MG 89891/A

04/12/2024, 11:24



Emissão de comprovantes

G3311310298862891
13/12/2024 10:32:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.33.00
0419700419 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: TRANSF ESPECIAIS-3520103

AGENCIA: 0419-7 CONTA: 37.224-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : TRANSF ESPECIAIS-3520103

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0900-8 - IGARAPAVA

CONTA: 1.486-6

FAVORECIDO: 3MP ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

CPF/CNPJ: 24.682.733/0001-11

VALOR: R\$ 26.955,21

DEBITO EM: 12/12/2024

=====

DOCUMENTO: 121201

AUTENTICACAO SISBB: 8.071.68E.C6B.5F0.E1D

Transação efetuada com sucesso por: JH448736 GESSICA RODRIGUES DA SILVA.