



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

11464

NOTA DE EMPENHO Nº 11464		FICHA: 542		DATA: 29/08/2024		REQUISIÇÃO Nº:			
LICITAÇÃO: 200011/22		OBRA TOMADA		0011/22		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº		VENCIMENTO: 10/09/2024	
NOME: 3MP ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA				24.682.733/0001-11				CÓDIGO: 14416	
ENDEREÇO: R FRANCISCO ALVES				RIBEIRAO PRETO					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								VALOR TOTAL	
Referente aos serviços prestados na 2ª e ultima medição aditivo construção de praça pública SISTEMA DE LAZER do <u>Bairro Meibal Terra.</u>								Desconto	
01 TESOURO								520,35	
110 GERAL									
000 GERAL									
OR - Ordinario								SOMA	
								26.017,50	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA							
02		EXECUTIVO							
02 07 01		Serviços de Arte e Cultura , Desporto e Turismo							
4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							
22.695.0346.1265.0000		Constução e Criação de Area Lazer p/ Turismo e Outros							
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTES EMPENHO		SALDO ATUAL			
250.500,00		220.807,17		26.017,50		3.675,33			
VALOR A SER PAGO R\$		26.017,50							
vinte e seis mil e dezessete reais e cinquenta centavos *****									

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/08/2024									
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
DATA									
CONTABILIZADO					ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:				
DATA					DATA				
HELEM DA SILVA MANOEL CONTADOR					DR. JOSE R. RODRIGUES MATTAR ORDENADOR DA DESPESA				
DESPESA PAGA EM 11 SET. 2024					RECIBO				
BANCO					RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTES EMPENHO.				
CONTA									
CHEQUE									
VALOR									
43.37224-2									
1034-0									
GESSICA RODRIGUES DA SILVA TESOUREIRO					NOME: CNPJ/CPF:				

Autenticação Mecânica



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP
Secretaria Municipal da Fazenda
Fone: (16) - <https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/>



Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal
558



3mp Engenharia e Construcoes Ltda
Rua Francisco Alves,923 - Jardim Interlagos
CEP 14093-070 - Fone: (11)7169-0337 - Ribeirão Preto/ SP
depprocessos@eticacontabilidade.com.br
Inscrição Municipal 20100514 - CPF/CNPJ 24.682.733/0001-11

Data de Geração da NFS-e
02/09/2024 13:36:45

Data de Competência/Emissão
02/09/2024

Cód. de Autenticidade
840BB6FB1

Responsável pela Retenção
Tomador



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços Igarapava - São Paulo	Município Incidência Igarapava - São Paulo		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 45.324.290/0001-67	IM :
Razão Social : MUNICÍPIO DE IGARAPAVA	
Endereço : Doutor Gabriel Vilela	Número : 413
Complemento :	Bairro : Centro
CEP : 14540-000	Cidade/UF : Igarapava/ SP
Telefone :	E-mail : prefeitura@igarapava.sp.gov.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social
-------------	----------------------------	---------------------

Descrição dos Serviços

2ª Medição ADT: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA – “SISTEMA DE LAZER” DO BAIRRO MEIBAL TERRA.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 069/2022

Material: R\$ 19.513,13
Mão de Obra: R\$ 6.504,38

Dados Bancários:
Banco: Caixa Econômica Federal
AG: 0900
C/C: 1486-6
PIX: 3mpengenharia@gmail.com

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 70201 - Execucao, Por Administracao, Empreitada ou Subem...		Alíquota 2,00	Item da LC116/2003 702	Cód. NBS	Cód. CNAE 4120400
VI. Total dos Serviços R\$ 26.017,50	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 26.017,50	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Sim
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
				VI. ISSQN Retido R\$ 520,35	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 25.497,15

Construção Civil


Cód. Obra :

Art. :

Informações Adicionais

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online>

Nota gerada em 02/09/2024 13:36:45, substitui a nota nº 551



Denise H. Salvino Marceline
Engenheira Civil
CREA - MG 83891/D
CREA - SP 506158185-4

PLANILHA DE MEDIÇÃO DE ADITIVO MEIBAL TERRA - MURO DE ARRIMO										
Obra: Área de Lazer Meibal Terra - Prefeitura Municipal de Igarapava 3MP Engenharia e Construções Ltda Planilha Orçamentária de Aditivos										
										
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)	2ª MEDIÇÃO		26/08/2024		19/06/2024
						%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
1	MURO DE ARRIMO				R\$ 65.004,78			R\$ 26.017,50		R\$ 38.987,28
1.1	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	m³	9,60	R\$ 159,37	R\$ 1.529,95					R\$ 917,97
1.2	Estaca broca Ø 25mm, com uso de trado manual	m	45,00	R\$ 80,63	R\$ 3.628,35	40%	3,84	R\$ 611,98	60%	R\$ 917,97
1.3	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação (brocas)	kg	130,00	R\$ 19,05	R\$ 2.476,50	40%	52,00	R\$ 990,60	60%	R\$ 1.485,90
1.4	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação (baldrame)	kg	120,00	R\$ 19,05	R\$ 2.286,00	40%	48,00	R\$ 914,40	60%	R\$ 1.371,60
1.5	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação (Cinta de amarração intermediária e superior)	kg	180,00	R\$ 19,05	R\$ 3.429,00	40%	72,00	R\$ 1.371,60	60%	R\$ 2.057,40
1.6	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação (Pilares)	kg	80,00	R\$ 19,05	R\$ 1.524,00	40%	32,00	R\$ 609,60	60%	R\$ 914,40
1.7	Forma de madeira em tábuas (Baldrame)	m²	15,00	R\$ 130,36	R\$ 1.955,40	40%	6,00	R\$ 782,16	60%	R\$ 1.173,24
1.8	Forma de madeira em tábuas (Cinta de amarração)	m²	15,00	R\$ 130,36	R\$ 1.955,40	40%	6,00	R\$ 782,16	60%	R\$ 1.173,24
1.9	Forma de madeira em tábuas (Pilares)	m²	65,00	R\$ 142,71	R\$ 9.276,15	40%	26,00	R\$ 3.710,46	60%	R\$ 5.565,69
1.10	Concreto fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento (Brocas)	m³	4,66	R\$ 905,66	R\$ 4.220,38	40%	1,86	R\$ 1.688,15	60%	R\$ 2.532,23
1.11	Concreto fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento (Baldrame)	m³	7,20	R\$ 905,66	R\$ 6.520,75	40%	2,88	R\$ 2.608,30	60%	R\$ 3.912,45
1.12	Concreto fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento (Cinta de amarração)	m³	7,00	R\$ 905,66	R\$ 6.339,62	40%	2,80	R\$ 2.535,85	60%	R\$ 3.803,77
1.13	Concreto fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento (Pilares)	m³	1,50	R\$ 905,66	R\$ 1.358,49	40%	0,60	R\$ 543,40	60%	R\$ 815,09
1.14	Concreto fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento (Alvenaria de blocos cheios)	m³	6,50	R\$ 905,66	R\$ 5.886,79	40%	2,60	R\$ 2.354,72	60%	R\$ 3.532,07
1.15	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 19 x 19 x 39 cm	m²	60,00	R\$ 119,82	R\$ 7.189,20	40%	24,00	R\$ 2.875,68	60%	R\$ 4.313,52
1.16	Chapisco	m²	120,00	R\$ 7,78	R\$ 933,60	41,67%	50,00	R\$ 389,03	58,33%	R\$ 544,57
1.17	Reboco/Emboço	m²	120,00	R\$ 37,46	R\$ 4.495,20	40%	48,00	R\$ 1.798,08	60%	R\$ 2.697,12
Valor Total					R\$ 65.004,78			R\$ 26.017,50		R\$ 38.987,28

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Denise H. Salvino Marcelino
Engenheira Civil
CREA - MG 83891/D
CREA - SP 505158185

Hash SHA256 do PDF original f10731e0eefe787c101356b69bba83fb9e3ac93a01705fde3edc56b16dc712da

https://valida.ae/fb7307ee3a436296affca35b6a0e742e23cc3b761a31d486d



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.17.40
0419700419 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREFEITURA M DE I - COMU

AGENCIA: 0419-7 CONTA: 101.034-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREFEITURA M DE I - COMU

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0900-8 - IGARAPAVA

CONTA: 1.486-6

FAVORECIDO: 3MP ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

CPF/CNPJ: 24.682.733/0001-11

VALOR: R\$ 25.497,15

DEBITO EM: 11/09/2024

=====

DOCUMENTO: 091103

AUTENTICACAO SISBB: C.346.EAD.436.275.E74

Transação efetuada com sucesso por: JB495573 JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR.